

勐海县委督查室 第十四期 2016年6月7日

督促检查情况

第十四期

中共勐海县委督查室

2016年6月7日

勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况 (第四周)

根据县委要求，县委督查室印发了《关于做好县委主要领导批交办件的通知》（海督字〔2016〕12号）文件，对勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设进行立项督查，实行周报制，截至6月6日，工作进展（完成）情况如下：

一、进展情况

（一）县第一小学迁移新建情况

一是已完成可研编制及批复工作，县住建局与县国土局对接后，已将县一小迁移拟建地点用地上报县政府申请收储，已通过县政府常务会，县政府已批复。

二是设计招标文件已编制完成，待国土、住建出具相关资料后，可开展设计招标工作。

（二）勐海镇景龙小学建设情况

学生宿舍及学生浴室项目已完成招投标工作，正在办理施工许可证，计划6月进场开工建设。学生食堂项目已封顶，正在进行室内、外装修。目前，教学楼（含厕所）已完成可研批复、环评批复、地质勘查工作及市政规划调整工作。村委会已同意将集体用地作为学校教学楼用地，因我县在办理规划两证时未曾遇到类似问题，因此已将问题上报州住建局，请示上级对我县进行指导。

二、建议

请县住建局做好与上级的沟通联系，尽快解决当前我县景龙小学集体用地办理规划两证的问题。

附件：县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况表

抄送：县委书记、副书记，县纪委，县督查工作领导小组副组长

中共勐海县委办公室

2016年6月7日印发

（共印30份）