

လေ့ကျင့် ကာလ ငြိမ်း ရေဒွံ့ ရေထဲဒွံ့ ပါသည့် ကာလ ရမှ

# 查办件办理情况

第十六期

中共勐海县委督查室  
勐海县人民政府督查室

2016年6月20日

---

## 勐海县易地扶贫搬迁项目进展情况 (第十六周)

根据县委、县政府研究决定，对全县易地扶贫搬迁项目进行专项督查，确定了完成时限，进展情况实行周报制。截至6月20日，具体进展情况如下：

### 一、项目进展情况

(一) 8个“十二五规划”项目：县扶贫办和发改局实施内容已基本完成，县城投公司依据规划和施工图，按查缺补漏原则进行配套工程（道路、挡墙、给排水、厕所及社房等）实施。截止2016年6月20日完成6个安置点的招投标

工作。目前，勐混镇曼回、勐海镇曼俩汉的农户已完成 23 户自建房，62 户正在建设中，共完成投资约 755 万元（较上周增加 20 万元，该资金为农户建房投资）。根据地质专家实地踏勘，拉八厅老寨建设点存在极大安全隐患，经工作例会研究后，2016 年 5 月 28 日由县指挥部办公室向县城投公司下发通知停工。

**（二）56 个搬迁安置点项目：**55 个安置点已完成规划编制和评审（西定章朗老寨属于省历史文化保护名村，具体方案待后续研究决定）；完成 49 个安置点施工图设计（2 个点正在进行设计，3 个点因地质灾害需重新选址未设计，1 个点因调整规划未设计）；截止 2016 年 6 月 20 日完成 21 个安置点的招投标工作（较上周增加 2 个安置点）。目前 23 个点正进行地基平整、挡墙、给排水等配套设施建设（其中勐宋乡的贺南、泡果地和桔子地 3 个点由勐宋乡实施地基工程），共完成投资约 2025 万元（较上周增加 5 万元）。目前，实施土方工程的安置点施工方因汛期无法断续施工而暂停施工。

## **二、农户建房贷款工作开展情况**

截止 2016 年 4 月 20 日，完成 231 户 1386 万元贷款审批，并发放 768 万元。目前，根据云南省财政厅、云南省发展改革委员会和云南省人民政府扶贫开发办公室《关于明确

云南省易地扶贫搬迁资金政策的通知》（云财农〔2016〕105号）文件正在积极研究我县各搬迁安置点项目搬迁户（贫困户和同步搬迁户）建房补助政策。

附件：勐海县易地扶贫搬迁建设项目实施时间及进展情况表