

勐海县委督查室

督促检查情况

中共勐海县委督查室

2016年5月26日

勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况 (第二周)

根据县委要求，县委督查室印发了《关于做好县委主要领导批交办件的通知》（海督字〔2016〕12号）文件，对勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设进行立项督查，实行周报制，截至5月25日，工作进展（完成）情况如下：

一、进展情况

（一）县第一小学迁移新建情况

一是已完成学校建设规划微调工作及可研专家评审工作。正在与住建对接办理规划设计要求通知单，与国土对接

土地收储及供地工作，待土地收储及供地工作完成后，进入土地证办理阶段。二是州住建局已批复同意在我县开展勐海县第一小学迁移新建建设项目招标投标备案工作。三是与财政对接 2016 年边境转移支付专项资金（用于设计、工程、监理招标资金文件）。目前，正组织设计招投标工作。

（二）勐海镇景龙小学建设情况

学生宿舍及学生浴室项目已完成招投标工作，正在办理施工许可证，计划 6 月进场开工建设。学生食堂项目已封顶，正在进行室内、外装修。目前，教学楼（含厕所）已完成可研批复、环评批复、地质勘查工作及市政规划调整工作。村委会已同意将集体用地作为学校教学楼用地，目前正等待相关部门批复，规划两证（建设许可规划、用地许可规划）正在办理状态。

二、建议

请有关部门尽快完善规划，确保土地收储工作和建设许可、用地许可规划工作顺利完成。

附件：县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况表

抄送：县委书记、副书记，县纪委，县督查工作领导小组副组长

中共勐海县委办公室

2016 年 5 月 26 日印发

（共印 30 份）