

# 西定乡暖和村委会互助养老服务站项目无法完成分析报告

## 一、项目概况

(一)项目名称:西定乡暖和村委会农村互助养老服务站

(二)建设性质:新建

(三)补助资金及资金来源:项目资金以奖代补方式进行奖补,按照每平方米 2000.00 元标准,用省级福利彩票公益金补助项目建设资金 40 万元。

(四)建设地点:海县西定乡暖和村委会

(五)项目联系人:周海明

(六)实施单位:西定乡人民政府

## 二、项目无法完成原因分析

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州民政局关于下达 2020 年第一批省级福利彩票公益金的通知》西财社发〔2020〕241 号文件,此项目资金于 2020 年 10 月拨付至勐海县财政局,但因我县 2020 年下半年所有资金冻结用于保基本、保民生,项目补助资金到达县级后不能拨付使用,导致项目无法实施。

## 三、下一步计划

此项目资金于 2021 年请拨至勐海县民政局,并于 2021 年 7 月 21 日与西定乡人民政府签订项目建设管理委托协议

书，资金于 2021 年 8 月 3 日拨付至西定乡财政所，项目计划在今年 9 月开工，工期 120 天，计划本年 12 月底建成并投入使用。