

勐海县县委督查室 第九期 2016年5月30日

# 督促检查情况

第九期

中共勐海县委督查室

2016年5月30日

## 勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况 (第三周)

根据县委要求，县委督查室印发了《关于做好县委主要领导批交办件的通知》（海督字〔2016〕12号）文件，对勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设进行立项督查，实行周报制，截至5月30日，工作进展（完成）情况如下：

### 一、进展情况

#### （一）县第一小学迁移新建情况

一是已完成学校建设规划微调工作及可研评审专家评审工作。正在与住建对接办理规划控制条件和用地红线图，与国土对接土地收储及供地工作，待土地收储及供地工作完

成后，进入土地证办理阶段。二是目前正组织设计招投标工作，并组织开展环评、水保工作。

## （二）勐海镇景龙小学建设情况

学生宿舍及学生浴室项目已完成招投标工作，正在办理施工许可证，计划6月进场开工建设。学生食堂项目已封顶，正在进行室内、外装修。目前，教学楼（含厕所）已完成可研批复、环评批复、地质勘查工作及市政规划调整工作。村委会已同意将集体用地作为学校教学楼用地，目前正等待相关部门批复，规划两证（建设许可规划、用地许可规划）正在办理状态。

## 二、建议

请有关部门尽快完善规划，确保土地收储工作和建设许可、用地许可规划工作顺利完成。

附件：县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况表

---

抄送：县委书记、副书记，县纪委，县督查工作领导小组副组长

---

中共勐海县委办公室

2016年5月30日印发

---

（共印30份）